Clarence Stream George Murphy Zone Drill Hole Results

Hole ID	From (m)	To (m)	Intercept (m)	Au g/t	Azimuth	Dip	UTM Northing	UTM Easing	Total Depth (m)
CL17-01	No significant Assays				180	-45	5022235	654218	210.0
CL17-02	41.00	43.10	2.10	0.9	350	-45	5022212	654238	180.0
	49.20	51.30	2.10	1.7					
	57.50	59.45	1.00	1.5					
	123.15	126.00	2.85	0.6					
	78.90	86.50	**7.60**	**2.1**					
including	80.00	81.00	**1.00**	**6.3**					
CL17-03	No significant Assays				0	-45	50223012	654190	192.0
CL17-04	170.50	182.30	**11.90**	**2.2**	0	-45	5022395	654420	246.0
including	170.50	171.60	**1.20**	**12.4**					
	224.60	225.50	0.90	1.3					
	146.00	146.75	0.75	1.1					
	151.00	152.50	1.50	2.9					
	161.60	164.00	2.40	0.8					
CL17-05	238.50	250.80	**12.30**	**0.6**	0	-45	5022250	654438	255.0
including	238.50	239.60	1.10	1.6					
including	248.30	248.80	**0.50**	**5.3**					
CL17-06	No significant Assays				180	-45	5022265	654445	198.0
CL17-07	295.25	296.75	1.50	0.7	0	-45	5022406	654579	318.0
CL17-08	No significant Assays				180	-45	5022112	654939	201.0
CL17-09	212.85	213.50	0.65	0.4	180	-45	5021895	655186	315.0
	224.00	225.00	1.00	0.4					
	258.65	259.65	1.00	0.4					
	303.00	306.00	3.00	pending					
CL17-10	266.50	268.00	1.50	1.5	180	-45	5021920	655188	296.0
CL17-11	No significant Assays				180	-45	5021880	655273	384.0
CL17-12	No significant Assays				0	-45	5022024	655068	231.0
CL18-13	216.50	217.00	0.50	0.6	0	-45	5022063	654726	309.0
	254.00	255.00	1.00	0.5					
	274.25	275.25	1.00	0.5					

Clarence Stream George Murphy Zone Drill Hole Results

CL18-14	51.00	52.00	1.00	0.5	0	-45	5022124	654716	252.0
CL18-15	31.00	79.75	**48.75**	0.7	180	-45	5022579	654432	408.0
including	33.40	34.20	0.80	4.2					
including	37.70	38.45	0.75	2.0					
including	50.00	51.00	1.00	5.6					
including	61.50	62.40	0.90	1.6					
including	63.50	65.00	1.50	2.5					
including	74.00	75.00	1.00	2.1					
including	78.45	79.75	1.30	3.2					
	263.00	266.20	3.20	0.5					
	376.80	383.00	6.20	0.5					
	407.00	408.00	1.00	**2.2 VG**					
CL18-16	47.15	49.35	2.20	1.0	180	-45	5022630	654480	318.0
	95.75	97.00	1.25	1.5					
	185.30	186.75	1.45	2.9					
	253.50	256.00	2.50	1.3					
including	254.50	255.20	0.70	3.6					
CL18-17	Assays Pending				350	-60	5022199	654240	314.0
CL18-18	54.50	60.00	**5.50**	**0.8**					
including	54.50	55.00	0.50	2.2					
	59.00	60.00	1.00	2.8					
CL18-19	61.00	65.55	**4.55**	**2.6**	310	-45	5022230	654285	254.5
including	63.70	64.75	**1.05**	**8.5 VG**					
	150.00	151.00	1.00	1.0					
	154.65	158.10	3.45	1.1					
including	154.65	156.00	1.35	2.4					
	166.50	175.00	**8.50**	**0.9**					
including	167.00	167.75	0.75	3.8					
including	173.25	174.00	0.75	2.2					
CL18-20	214.25	215.25	1.00	1.3	0	-45	5022205	654314	384.0

Clarence Stream George Murphy Zone Drill Hole Results

CL18-21	70.00	71.60	**1.60**	**8.1**	350	-61	5022228	654284	249.0
including	70.00	71.00	**1.00**	**12.5 VG**					
	92.90	145.65	52.75	Assays Pending					
CL18-22	156.00	157.00	1.00	1.2	180	-45	5022582	654391	189.0
CL18-23	Assays Pending				180	-45	5022538	654388	221.5
CL18-24	Assays Pending				150	-45	5022519	654317	165.0
CL18-25	at 24.35			VG, Assays Pending	150	-45	5022454	654322	216.0
CL18-26	88.45	91.00	2.55	0.6	150	-45	5022461	654281	235.5
	102.80	107.00	4.20	241.5					
	102.80	104.05	1.25	807.0 VG					
	124.65	235.50		Assays Pending					
CL18-27	at 141.95			VG, Assays Pending	150	-45	5022449	654240	300
	at 156.89			VG, Assays Pending					
	at 157.07			VG, Assays Pending					

VG = visible gold. VG in holes 5 and 6 were assayed by metallic screens method. No upper cutoff grade was applied; 0.42 g/t Au was used for the bottom cut-off; True widths are unknown.